

DETERMINAZIONE N° 32/2026 del 16.02.2026

OGGETTO: Progetto avente ad oggetto i "Lavori di Implementazione di un sistema di analisi degli ortofosfati a cui associare un sistema automatico per il dosaggio di un agente coagulante per il depuratore di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) – stralcio opere elettriche ed elettromeccaniche Progetto 23018.

CODICE CIG N. B0462F0F08.

Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori ditta GPG S.r.l. con sede ad ALBIGNASEGO (PD).

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3/1 del 14/01/2026 e procure notarili stipulate in data 31.07.2017, 11.12.2018 e 07.09.2021, ove è prevista in particolare la facoltà di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni relativamente alla gestione del personale.

Premesso che:

- con Determina del Direttore Generale n. 152/2023 del 12.10.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto *"Implementazione di un sistema di analisi degli ortofosfati a cui associare un sistema automatico per il dosaggio di un agente coagulante per il depuratore di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)"* - Progetto n.23018 che presenta il seguente quadro economico:

A OPERE IN APPALTO		
A.1 Lavori a corpo e/o misura		89.573,71 €
A.2 Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale		0,00 €
A.3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		1.937,94 €
Oneri relativi all'attuazione delle misure di cui all'art. 204, comma 6, lettera e) del Codice		
A.4 non soggetti a ribasso d'asta		0,00 €
Totale (A)		91.511,65 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 Lavori, forniture e servizi affidati in diretta amministrazione		0,00 €
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini a cura della Stazione Appaltante		0,00 €
B.3 Rilievi, accertamenti e indagini a cura del Progettista		0,00 €
B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento delle interferenze		0,00 €
B.5 Imprevisti (5%)		4.575,58 €
B.6 Accantonamenti (5%)		0,00 €
B.7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi		0,00 €
B.8 Spese tecniche inclusi oneri contributivi		
B.8.1 Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione		5.200,00 €
B.8.2 Direzione Lavori		9.068,19 €
B.8.3 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione		
B.9 Spese per attività tecnico-amministrative di competenza della Stazione Appaltante		1.000,00 €
B.10 Spese relative agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 6 e 7 del Codice		0,00 €
B.11 Spese commissioni giudicatrici		0,00 €
B.12 Spese per pubblicità		0,00 €
B.13 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche		3.000,00 €
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi		
B.14 specialistici		1.500,00 €
B.15 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico		0,00 €
B.16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		0,00 €
B.17 Spese per le opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949 n. 717		0,00 €
Totale (B)		24.343,77 €
TOTALE GENERALE (A+B)		115.855,42 €

- il progetto è stato approvato dal CONSIGLIO DI BACINO VERONESE con Determinazione n. 96 del 18.10.2023;

- per ragioni di natura tecnica, l'esecuzione del progetto è stata suddivisa in 2 stralci paralleli, separando la realizzazione delle opere civili ed edili da quelle elettriche ed elettromeccaniche;

- relativamente alle opere elettriche ed elettromeccaniche, gli importi da progetto risultano pari a € 83.319,69 € per lavori soggetti a ribasso ed € 1.937,94 € per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Ordine n. 43/2024 del 04.03.2024 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, i lavori di implementazione di un sistema di analisi degli ortofosfati a cui associare un sistema automatico per il dosaggio di un agente coagulante per il depuratore di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - progetto 23018 - stralcio opere elettriche ed elettromeccaniche-, alla ditta GPG S.r.l. di Albignasego (PD) per l'importo di € 68.955,63 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.937,94 al netto del ribasso offerto del 17,239 % sull'importo dei lavori posti a base di gara

- le opere sono state consegnate con apposito verbale di consegna lavori in data 19.03.2024 con avvio degli stessi in data 20.03.2024 e con un tempo contrattuale di 170 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla medesima data di consegna dei lavori e perciò da ultimarsi entro il 06.09.2024;

- durante l'esecuzione dei lavori è stato autorizzato all'appaltatore un subappalto per l'esecuzione di opere elettriche a servizio dell'impianto di depurazione di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), appartenenti alla categoria SOA OS 22 a favore della ditta ECOLOGY TECH S.r.l. di Porto Mantovano (MN) per un importo stimato di 12.400 di cui € 327 per oneri per la sicurezza giusta determina del Direttore Generale n. 42/2024 del 13.05.2024;

- a seguito di una proroga contrattuale di 39 giorni concessa dalla DL all'appaltatore, i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 13.10.2024 e pertanto entro i termini contrattuali come da apposito verbale di ultimazione lavori.

Considerato che in data 13.12.2024 è stato redatto dal Direttore Lavori ing. Alberto Cordioli, il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori di *"Implementazione di un sistema di analisi degli ortofosfati a cui associare un sistema automatico per il dosaggio di un agente coagulante per il depuratore di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) – stralcio opere elettriche ed elettromeccaniche"* – progetto 23018, sono stati eseguiti dalla società GPG S.r.l. a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali per un importo netto contabilizzato pari ad € 70.893,57 comprensivo degli oneri per la sicurezza e che detratti gli acconti già corrisposti per € 70.538,88 risulta un credito a favore della società di € 354,47.

Ritenuto di provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori ing. Alberto Cordioli in data 13.12.2024 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva relativo ai lavori di cui al progetto 23018 eseguiti dalla ditta GPG S.r.l. di Albignasego (PD) a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

DETERMINA

- 1)** di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intende riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2)** approvare, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13.12.2024 dal Direttore Lavori ing. Alberto Cordioli di cui ai considerando sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;
- 3)** di dare atto che dalla contabilità finale relativa ai suddetti lavori risulta un credito netto a favore della società di € 354,47;

4) di provvedere al pagamento del saldo alla ditta GPG S.r.l di € 354,47.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, 16.02.2026

ALA/FF/mv